

第 4 回 大 仙 市 優 良 建 設 工 事 表 彰

工 事 名 : (中建 0020) 市道中仙 4 号線館ノ内北川橋橋梁下部・道路改良工事
施行場所 : 大仙市鍵見内字小鳥田地内
請負業者 : 大仙市長野字新山 9 2 番地 1
高三建設株式会社
代表取締役 高橋 篤美 ・ 現場代理人 藤原 義仁
請 負 額 : 75,015,150 円
工 期 : 平成 22 年 9 月 27 日 ~ 平成 23 年 3 月 11 日
推薦部局所 : 中仙総合支所建設課
監 督 員 : 課長 熊谷 和則 ・ 参事 鈴木 仁 ・ 主任 川村 聡
工事概要 : 橋梁下部工
場所打杭工 N=18 本 橋台躯体工 V=265 m³
旧橋解体工 V=62 m³
道路改良工 L=143.0 m W=9.75 m
サイホン工 L=40.0 m

受賞者からのコメント

この度は、大仙市優良建設工事表彰を賜り、誠に有難うございます。

本工事は、旧館ノ内北川橋の解体撤去を行ってから、新たな橋を付け替え前後の道路を拡幅する工事であることから、全面通行止め規制により施工しなければならなかった為、地域住民の協力が必要であり、発注者並びに関係諸官庁との綿密な連絡体制の下、安全管理の徹底を図り無事完成することが出来ました。これもひとえに関係各位、並びに地域の皆様のおかげと深く感謝いたします。

この受賞を励みに、今後とも更なる技術と品質の向上を図り地域社会に貢献する所存であります。

今後とも、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。



代表取締役
高橋 篤美



現場代理人
藤原 義仁

表彰理由

本工事は、旧橋解体後の新設橋梁施工に伴う、オールケーソン工法による杭打及び RC 造橋台の施工であった。施工に先立ち、河川増水対策としての仮締切を鋼矢板設置で提案・施工をしたほか、全面通行止めに伴う交通量の事前調査による迂回路の設定や、予想される交通渋滞に対応するための交通誘導員や安全施設の対応を積極的に行ったほか、河川増水時の土のう積み講習会を実施するなど、出来形、品質はもとより、地域貢献や創意工夫に優れた工事である。



完成写真



現場打杭工